



ΠΡΟΣ: Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης»

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 12/16 μελέτη της Υπηρεσίας με προϋπολογισμό 199.998,30€ (συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ε.Ο., απροβλέπτων και Φ.Π.Α.) υπό τον Κ.Α. 30.7312.0006

2. Το πρακτικό της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 21/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση ΑΨΙΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., με μέση έκπτωση 55% επί των τιμών του Τιμολογίου.

3. Υπογράφηκε το υπ' αρ. πρωτ. 5.385/01.3.2017 εργολαβικό συμφωνητικό & Πρωτόκολλο εγκατάστασης, έναντι συμβατικής δαπάνης **89.999,24€** (συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ε.Ο., απροβλέπτων και Φ.Π.Α. 24%) με συμβατική προθεσμία δύο μηνών, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης την 30η Απριλίου 2017.

4. Με την υπ' αρ. 138/08.5.2017 Πράξη εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.) του έργου και το 1<sup>ο</sup> ΠΚΝΤΜ ,σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου.

5. Με την υπ' αρ. 165/30.5.2017 Πράξη Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Α.Π.Ε.) με υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά 13.483,33€ ή ποσοστό 14,98% της αρχικής σύμβασης και με την υπ' αρ. 124.612/30.6.2017/Πράξη 4/11<sup>η</sup> Συνεδρία ελήφθη η θετική Γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου

6. Με την υπ' αρ. 137/2017 Πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 30.6.2017.

7. Με την υπ' αρ. 212/2017 Πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την δεύτερη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 08.8.2017.

8. Με την υπ' αρ. 255/2017 Πράξη του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τρίτη παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με νέα ημερομηνία περαίωσης την 07.10.2017.

9. Υπεγράφη η υπ' αρ. πρωτ. 34.631/30.10.2017 Συμπληρωματική Σύμβαση με δαπάνη 83.453,68€ για εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων και του εργολαβικού οφέλους) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικώς **103.482,57€** και με προθεσμία περαίωσης την 20η Δεκεμβρίου 2017.

10. Το έργο περαιώθηκε (με ημερομηνία βεβαίωσης περαίωσης την 20η Δεκεμβρίου 2017) και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η τελική επιμέτρηση του έργου (10.01.2018).

11. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **103.201,09€**, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Στις 14.9.2020 πραγματοποιήθηκε η παραλαβή του έργου από την επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με τις υπ' αριθμό 81 / 04.3.2019 και 345 / 18.11.2019 Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρωτόκολλο επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση.

Κατόπιν των ανωτέρω,

**προτείνεται**

προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Εργασίες κατασκευής υπόγειας δεξαμενής και μηχανοστασίου για τις ανάγκες των δικτύων δημοτικού συστήματος άρδευσης πυρόσβεσης**».

Ο συντάξας



Νικ. Γιοβάνης

Ο Προϊστάμενος Μελετών & Κατασκευής Έργων



Νικ. Γιοβάνης

Ο Διευθυντής  
Τεχνικών Υπηρεσιών



Εμμ. Σμαραγδάκης

Η Γενική Γραμματέας



Ατ. Μιχελογιαννάκη

Η Δήμαρχος



Δ. Θωμαΐδου