



2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία, 7.9.2022

Αρ. Πρωτ./λλου 21752

ΠΡΟΣ: Καθ' ημάς Οικονομική Επιτροπή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Δια της υπ' αρ. 16733/7.7.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτήθηκε και έλαβε χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.09.2022, επικαλουμένη:

Δια της υπ' αρ. 21699/7.9.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτείται νέα χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.11.2022, επικαλουμένη:

α) τον φόρτο εργασίας της Υπηρεσίας μας και των θερινών διακοπών που μεσολάβησαν και δεν κατέστησαν δυνατές -εντός της 1ης χρονικής παράτασης- οι ενέργειες που απαιτούνται από εμάς, για τη γνωμοδότηση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο ΑΠΕ του έργου από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και
β) λόγω υπέρβασης κυρίως των ποσοτήτων των ηλεκτρικών αγωγών (καλωδίων) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προσμετρηθούν στον προϋπολογισμό του εν θέματι έργου, κρίνεται αναγκαία η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης η οποία απαιτεί να είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 14430/2022 κύρια σύμβαση που υπεργράφη την 15.6.2022.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτουμένη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Ο συντάξας

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών

Η Γεν. Γραμματεύς

Η Δήμαρχος


Β. Θεοφύλακτος

Ν. Γιοβάνης

Ε. Σμαραγάδης

Α. Μιχελογιαννάκη

Δ. Θωμαΐδου

**ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.**

Building Design & Civil Engineering Works

Τηλ. : + 30 210 94 84 025 - 6, Fax : + 30 210 94 83 810
Κέκροπος 99- 176 74 Καλλιθέα / e-mail : domefar@otenet.gr

ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Αριθμός Πρωτοκόλλου 21699

ΕΛΛΗΝΗ 7/9/2022

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ **ΑΠΟ:** ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ**ΥΠΟΨΗ:** Κου Βασ. Θεοφύλακτου **Ημ.νία:** 07.09.2022**Email:** vtheofilaktos@neaionia.gr **Αρ.μός σελίδων με την παρούσα:**
1 + 0**Τηλέφωνο Αποδέκτη:** 213 2000 558 **Τηλέφωνο Αποστολέα:**
+30 210 94 84 025-6**Αρ.Πρωτ :** 247.01-11 / 07.09.2022**ΘΕΜΑ:** ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ**ΑΦΟΡΑ:** Αίτημα Παράτασης Περαιώσης Εργασιών

Σας παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε παράταση περαιώσης εργασιών για το έργο : «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ» , κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως 15.11.2022 για τους παρακάτω λόγους:

1. Λόγω φόρτου εργασίας της Υπηρεσίας σας και των θερινών διακοπών που μεσολάβησαν, δεν κατέστη δυνατή η διαδικασία που απαιτείται για τη γνωμοδότηση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο ΑΠΕ του έργου από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
2. Υπέρβαση κυρίως των ποσοτήτων των ηλεκτρικών αγωγών (καλωδίων) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν και να προσμετρηθούν στον προϋπολογισμό του εν θέματι έργου

Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης η οποία απαιτεί να είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 14430/2022 κύρια σύμβαση που υπεργράφη την 15.6.2022.

Με εκτίμηση,
Για την ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟΔΗΜΙΤΙΚΗ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 99- 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 21564801000
Τηλ.: 210 9483810-6 Fax: 210 9483810
ΑΦΜ.099003039 - ΔΟΥ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Γ. Κωστής
Ηλ. Μηχανικός