



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 16**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **2ηΠρ./2ηΣυν./2524/26-1-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Καναβό Μιλτιάδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 123/385/15-1-2024 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική -Αντιπρόεδρος, 3)Γεωργιάδου Ελισσάβετ, τακτικό μέλος, 4) Καρακώστα Γεώργιο, τακτικό μέλος, 5) Κουλουριώτη-Μαρία-Ελισσάβετ, τακτικό μέλος, 6) Σκευοφύλαξ Σωτήριο, τακτικό μέλος, 7) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 8) Στέφα Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κοντοστεργίος-Στέργιος-Ελευθέριος και Χριστοδούλου Βασίλης τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **2ηΠρ./2ηΣυν./2524/26-1-2024** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε το αναπληρωματικό μέλος κ. Στέφας Γεώργιος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και ομόφωνα αποφασίσθηκε από το σώμα να συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακος Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 2386/25-1-2024 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εγκεκριμένων εργασιών θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) τροποποιούντος τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ύψος και την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της δαπάνης αυτού.

Επειδή:

1) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3) και

2) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023),

συνάγεται ότι θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η Δημοτική Επιτροπή.

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του εν θέματι έργου και του υπό έγκριση 2ου ΑΠΕ.

Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2020
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.027,48 €
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 49.301,66 €
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: 20.401,05 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι

2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι οι εργασίες κατασκευής ή αντικατάσταση εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας (σύστημα κλωβού FARADAY), σε σχολικά κτίρια του Δήμου : 6ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, 4ο Γυμνάσιο, 3ο Λύκειο, 7ο Γυμνάσιο, 5ο Λύκειο, 11ο-15ο Δημοτικό και 15ο Νηπιαγωγείο.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 169.027,48 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 19.6.2020 και κατεκυρώθη την 3.11.2020 δια της υπ' αρ. 327/2020 αποφάσεως της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση «BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ».

Η σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 25.2.2021. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 49.301,66 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτέλεσεως του έργου έληγε την 25.2.2022 και έλαβε παράταση έξι (6) μηνών, έως 25.8.2022, δια της υπ' αρ. 35/2022 αποφάσεως της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής.

Δια της υπ' αρ. 334/13.9.2022 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΞ9ΚΩΚΥ-ΙΣΤ) ενεκρίθη ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση, τα οποία μετέβαλαν την συνολική δαπάνη του έργου περιλαμβάνουσα αρχική και συμπληρωματική σύμβαση μετά ΦΠΑ σε 69.702,71 €. Η συμπληρωματική σύμβαση με τον ανάδοχο υπεγράφη την 11.11.2022 και προβλέφθηκε προθεσμία αυτού λήγουσα την 29.3.2023.

Ο ανάδοχος έλαβε παράταση έξι (7) μηνών, έως 29.10.2023, δια της υπ' αρ. 63/2023 αποφάσεως του καθ' ημάς Δημοτικού Συμβουλίου και πλέον τριών (3) μηνών, έως 29.1.2024, δια της υπ' αρ. 63/2023 αποφάσεως του καθ' ημάς Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας συντάσσεται προκειμένου να τακτοποιήσει τις διαφορές, (αυξομειώσεις ποσοτήτων), που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Με τον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» (υπό την έννοια των κοινοτικών Οδηγιών 2004/17 και 2004/18) της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από ακριβέστερη επιμέτρηση των εργασιών, απορροφώντας τη δαπάνη των απροβλέπτων.

Η συνολική δαπάνη του έργου κατά τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό & Τακτοποιητικό Πίνακα ανέρχεται στο ποσό των 69.702,71 € (πλέον ΦΠΑ), δηλαδή δεν έχει καμία μεταβολή από το συνολικό ποσό αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Νέα Ιωνία, 17.01.2024

Ο συντάξας
Β.Θεοφύλακτος

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών
Γ. Χουτζούμης

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών
Ε. Σμαραγδάκης

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 2386/2024 εισήγηση,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ