



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Νέα Ιωνία : 24.8.21
Αρ. πρωτ: 19549

Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την «Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα όμβριων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας»,

Σας γνωρίζουμε ότι, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, κατετέθη η υπ'αρ.19294/23-8-2021 εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Το έργο «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής και μετά από ανοικτή διαδικασία δημοπράτησής του έχει ανατεθεί στην Κοινοπραξία «Κ. Αδαμίδης – Βρ. Στέφας - Κτιριοτεχνική ΕΠΕ» με την από 26/01/2018 σύμβαση.

Το έργο ξεκινά από την οδό Πάρσης, μεταξύ των οδών Βάρναλη και Μέλιτος, (σημείο σύνδεσης με υφιστάμενο οχετό 2,50 x 2,55 της ΕΥΔΑΠ) και ακολουθεί τη διαδρομή Πάρσης, Βενιζέλου, Αλατσάτων και στη συνέχεια την οδό Δέρκων έως τη συμβολή της με την οδό Κωφίδου, όπου και συνδέεται με υφιστάμενο σκουφοειδή οχετό 2,00 x 2,49.

Προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, η ανάδοχος κοινοπραξία εκπόνησε και υπέβαλε στο Δήμο, με το υπ' αρ. πρωτ. 7.478/21.3.2018 διαβιβαστικό, τεχνική έκθεση και πλήρη σειρά σχεδίων που αφορούν την οργάνωση της γενικής κυκλοφορίας και των εργοταξιακών καταλήψεων αναλυτικά κατά τις διάφορες φάσεις των εργασιών με κυλιόμενο εργοτάξιο.

Επειδή κατά το άρθρο 52 του Νόμου 2696/23.3.1999, ΦΕΚ 57 Α' (Κ.Ο.Κ. - Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) «...μέτρα που αφορούν την ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό μονοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας....και την επιβολή περιορισμών ή απαγορεύσεων κυκλοφορίας λαμβάνονται με αποφάσεις του Νομαρχιακού ή Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας», η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκριναν την

«Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας»»

με τις υπ' αρ. 42/2018 και 142/2018 πράξεις αυτών αντιστοίχως.

Με το αρ. πρωτ. 17775/3-8-2020 έγγραφο η Περιφέρεια Αττικής αιτήθηκε παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 15-7-2021 λόγω παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-7-2021 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : Ψ2037Λ7-Β89). Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκριναν την ζητηθείσα παράταση με τις υπ' αρ. 50/2020 και 192/2020 πράξεις αυτών αντιστοίχως.

Ήδη με το αρ. πρωτ. 18602/5-8-2021 έγγραφο η Περιφέρεια Αττικής αιτείται νέα παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως 15-7-2021 λόγω νέας παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 17-12-2021 από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ : 63ΦΕ7Λ7-47Λ).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση της παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την **«Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας»»**

έως 17/12/2021»


Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διεξοδική συζήτηση που έγινε κατά τη συνεδρίασή της στις 23 Αυγούστου 2021 και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 63/23-8-2021 πράξη της, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (επί παρόντων-6-μελών και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας) ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ οι κ.κ. Σακκαλόγλου Αγγελική Πρόεδρος, Χατζησαββίδης Αριστείδης τακτικό μέλος, Καρβουνιάρης Αντώνιος τακτικό μέλος, Χατζή Ελένη αναπληρωματικό μέλος, Γρίβα Ελένη αναπληρωματικό μέλος και ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ η Δημ. Σύμβουλος κ. Ακιανίδου Όλγα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Την έγκριση της παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την **«Μελέτη οργάνωσης γενικής κυκλοφορίας και εργοταξιακών καταλήψεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» έως 17/12/2021»**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**



2


Αρ. Πρωτ. : 662864
Ημ/νία : 05/08/21



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

Ταχ.Δ/ση : Παν. Τσαλδάρη 15
Ταχ.Κώδ. : 176 76, Καλλιθέα
Πληροφ. : Κ. Γκίκας
Τηλέφωνο : 2131618177
Email : dye@patt.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Καλλιθέα



ΠΡΟΣ: Δήμο Νέας Ιωνίας
α) Γρ. Δημάρχου
β) Τεχνική Υπηρεσία
Αντλιοστασίου & Αγ. Γεωργίου 40, 14234 Ν. Ιωνία
Email: protocol@neasionia.gr

ΚΟΙΝ: 1) **ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Υπόψη κας Παναγοπούλου()
Κατεχάκη 56, 115 25 Αθήνα
Τηλ: 213 2035737
Email: m.panagorouliou@attica.gr

2) **Γ' ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**
Χαλκιδικής 17, 14452 Μεταμόρφωση
Τηλ: 210 2854402
FAX: 210 2854399
Email: ctt.baattikis@astynomia.gr

3) **Ο.Α.Σ.Α.**
Δ/ση Λειτουργικού Σχεδιασμού
Τμήμα Εφαρμογών Δικτύου
Υπόψη κας Κορκολιάκου
Μετσόβου 15, 10682 Αθήνα
Τηλ: 210 8200811 / 210 8200999
Email: oasa@oasa.gr

4) **Κ/Ξ Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ.ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ**
- ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
Γρηγορίου Ξενόπουλου 1,
Τ.Κ. 154 51 , Ν. Ψυχικό
Τηλ. 210 6745884
Email: ktiriotechniki@gmail.com

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΜΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**», Εργολαβία ΑΠ 91.

Σχ.ετ.: α) Η υπ' αριθμ. 192/2020 Απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου έγκρισης παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος έως τις 15-7-21.
β) Το με αρ. πρωτ. 23648/19-11-2020 έγγραφο του Δήμου Νέας Ιωνίας με το οποίο επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υπ' αριθμ. 192/2020 Απόφαση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου για τα έτη 2020 και 2021.

γ) Η με αρ. πρωτ. 43794/14-4-2021 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 192/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας, έγκρισης παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος έως τις 15-7-21 και το αντίστοιχο ΦΕΚ Τεύχος Β' 1646/22-4-2021.

δ) Η με αρ. πρωτ. 12654/2-9-2020 Απόφαση Ο.Α.Σ.Α.

ε) Η με αρ. πρωτ. 2501/25/1635/ε/28-4-2021 Απόφαση (17090-Β') της Δ/σης Τροχαίας Αττικής έγκρισης παράτασης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου του θέματος έως τις 15-7-21

στ) Η υπ' αριθμ. 1539/13-7-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου έως τις 17-12-2021.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α),(β),(γ),(δ) και (ε) σχετικών, σύμφωνα με τα οποία έχουν εγκριθεί προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 15-7-2021 στα πλαίσια κατασκευής του έργου του θέματος, παρακαλούμε να εγκριθεί από το Δημοτικό σας Συμβούλιο παράταση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έως τις 17-12-2021 για την υλοποίηση του έργου του θέματος, σύμφωνα και με την (στ) σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

Αφού εγκριθεί, παρακαλούμε να μας διαβιβάσετε την Απόφαση έγκρισης του Δημοτικού σας Συμβουλίου, καθώς και βεβαίωση μη επιβάρυνσης του προϋπολογισμού του Δήμου και να τις κοινοποιήσετε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής/Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου για περαιτέρω ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Η υπ' αριθμ. 1539/13-7-2021

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Χ.Α.
2. Φ.Ε. Α.Π. 91
3. Γρ. Δ/ντριας
4. Τμ. Κατασκευών

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ

Αρχ. Μηχ. με Α' βαθμό

ΟΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΜ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΟΛΛ. ΣΤΙΛΛΟΓΡΑΦΟΝ
ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Δ/ση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 538
213 20 63 776

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 34^η

Απόφαση υπ' αριθ. 1539/2021

Στην Αθήνα, σήμερα στις **13-07-2021**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της **Οικονομικής Επιτροπής**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ: **574047/08-07-2021** πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 08-07-2021.

Θέμα 42^ο

Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» με ΑΝΑΔΟΧΟΙ:Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ-ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε.-ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέτππας και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.:

- Παπαγεωργίου Νικόλαος
- Κόκκαλης Βασίλειος
- Γεωργόπουλος Γεώργιος
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Κατσικάρης Δημήτριος
- Μεθυμάκη Άννα
- Τημπλαλέξης Γρηγόριος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Αγγελόπουλος Γεώργιος
- Βλάχου Γεωργία
- Βάρσου Μαργαρίτα
- Λογοθέτη Αικατερίνη

Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Κοσμόπουλος Ελευθέριος
- Αδαμοπούλου Γεωργία
- Αλεξανδράτος Χαράλαμπος
- Κουρή Μαρία
- Καραμάνος Χρήστος

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά μέλη.

Χρήη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία Ντόβα.



Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέττας δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη (Προϊσταμένη της Δ/σης Αντιπλημμυρικής Προστασίας) η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την σύμβαση του έργου Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» άρθρο 147.
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α'), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005».
4. Την υπ' αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμ. 3748/13479 απόφαση έγκρισης της υπ' αρ. 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-2018).
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος.
6. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.
7. Τη με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 547616/1-7-2021 Εισήγηση του Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/σης (Δ/νουςα Υπηρεσία του υπόψη Έργου) με την οποία εισηγείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι την 17^η Δεκεμβρίου 2021.

Και αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

-Με την με αρ. 1122/12-05-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν 1) η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος 2) η αποστολή περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και 3) δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

- Η δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε στις 29-05-2017 (ΑΔΑΜ 17ΡΡ006249195 2017-05-29) καθώς και η δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ 278/6-2017 και στον ελληνικό τύπο.

-Με την με αρ. πρωτ. 1511/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε το από 9-6-2017 πρακτικό κλήρωσης για τη σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος .

-Ο Διαγωνισμός για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο του θέματος διεξήχθη στις 27-6-2017.

-Με την με αρ. πρωτ. 2450/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε :1) Η έγκριση του από 18-9-2017 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (προσωρινού αναδόχου) και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ –Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ –ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ», με οικονομική προσφορά που αντιστοιχεί σε μέσο ποσοστό έκπτωσης 60,25%.

-Με τη με αριθ. πρωτ. 417/2017 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του οικονομικού φορέα «Κ/Ξ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι.ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ».

-Στις 26-01-2018 υπογράφηκε (ΑΔΑΜ :18ΣΥΜΝ002651047 2018-02-09) η Σύμβαση Κατασκευής του Έργου για ποσό 1.120.408,27€ (με ΦΠΑ) και περαίωση στις 26-07-2019 .

-Με την με αρ. πρωτ. 459/12-03-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ)ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007761 εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

- Με την αρ. πρωτ. 576739/06-08-2020 Απόφαση Δ.Ε.Α.Π. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ & το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με συνολική δαπάνη 1.120.408,27 €, εκ των οποίων 719.535,96 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 109,82 € απρόβλεπτα, 181.618,65 € για απολογιστικές εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 2.290,63 € για αναθεώρηση, 216.853,21 € για ΦΠΑ 24%, που είναι σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

- Με την αρ. πρωτ. 589/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης όπως περιλαμβάνεται στον 2ο ΑΠΕ του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 558.688,75 €, εκ των οποίων ποσό 196.112,99 € για εργασίες (με Γ.Ε. & Ο.Ε.), απρόβλεπτες δαπάνες 29.416,95 €, δαπάνη απολογιστικών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) 225.025,50 € και 108.133,31 € Φ.Π.Α. και με υπέρβαση από την αρχική σύμβαση (1.120.408,27 €) ποσοστού 49,90%.

- Μετά τις με αρ. πρωτ. 1849/19-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΓΝ47Λ7-Η1Ψ) και 1396/14-07-2020 (ΑΔΑ: Ψ2037Λ7-Β89) Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής η τελική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών του έργου είναι η 15^η Ιουλίου 2021.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Κατασκευή νέου μετατοπισμένου συλλεκτήρα στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Δέρκων με αφετηρία το τέλος του κατασκευασθέντος από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 1998 ορθογωνικού αγωγού, δηλαδή στο υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκει επί της οδού Πάρσης (Χ.Θ. 0+327,30) με προτεινόμενες διαστάσεις στη θέση αυτή ,κατόπιν υδραυλικών υπολογισμών ,πλάτος Β=3.00 μ. και ελεύθερο ύψος Η=2.50 μ.

Ο νέος συλλεκτήρας διέρχεται την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου με δύο αντίρροπες στροφές μικρής ακτίνας R=15.00 μ. και εισέρχεται στην οδό Αλατσάτων.

Στην διασταύρωση με την οδό Μ.Ασίας συμβάλλει σε αυτόν ο συλλεκτήρας των ομβρίων υδάτων της χαμηλής οδού Άλιος συνολικού μήκους L=80.00 και διαμέτρου D=0,50μ.

Στη συνέχεια ο συλλεκτήρας διέρχεται κατά μήκος της οδού Δέρκων και καταλήγει στην οδό Κωφίδου σε υπάρχον φρεάτιο και συνδέεται με τον υφιστάμενο σκουφοειδή αγωγό της ΕΥΔΑΠ.

Το μήκος του συλλεκτήρα είναι 533,00μ.μ. και θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25.

Ολόκληρο το μήκος του θα μονωθεί με διπλή ασφαλική στρώση. Για την καλή έδρασή του προβλέπεται στρώση πάχους 5 εκ. από άοπλο σκυρόδεμα και εξυγιαντική στρώση αμμοχάλικου πάχους 10 εκ.

Προβλέπονται φρεάτια υδροσυλλογής δύο ανοιγμάτων στις θέσεις διασταύρωσης των οδών ή ανά αποστάσεις 60μ.έως 80μ., καθώς και φρεάτια επίσκεψης του συλλεκτήρα ανά αποστάσεις 50.00μ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την εγκριθείσα από την ΕΥΔΑΠ μελέτη τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και ακαθάρτων του έργου (εγκρίσεις από την ΕΥΔΑΠ για μεν το δίκτυο ακαθάρτων με τα αρ.πρωτ. 20933/3-10-2018 και 8704/27-5-2020 έγγραφά της, για δε το δίκτυο ύδρευσης με το αρ. πρωτ.22225/19-10-2018 έγγραφό της), προβλέπεται η κατασκευή δικτύου ακαθάρτων στις οδούς Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Ανατολής και η κατασκευή δικτύου ύδρευσης στις οδούς Ελ. Βενιζέλου, Αλατσάτων και Μικράς Ασίας.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα είναι η σήμανση του έργου σύμφωνα με την εγκριθείσα κυκλοφοριακή μελέτη, η κατασκευή του νέου συλλεκτήρα ομβρίων επί της οδού Πάρσης, από το υπάρχον φρεάτιο πλησίον του υφιστάμενου γηπέδου Μπάσκει επί της οδού Πάρσης έως τη διασταύρωση με την οδό Ελ. Βενιζέλου, η κατασκευή του νέου συλλεκτήρα ομβρίων επί της οδού Αλατσάτων, από τη Χ.Θ.0+131,75 έως τη Χ.Θ.0+333,51, η μετατόπιση του δικτύου μέσης τάσης (ΔΕΔΔΗΕ) επί της οδού Πάρσης έως τη συμβολή με την οδό Ελ. Βενιζέλου από εξειδικευμένο συνεργείο του

ΔΕΔΔΗΕ με τη βοήθεια υποστηρικτικών εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, η μετατόπιση του δικτύου μέσης πίεσης (Φυσικό Αέριο) στη συμβολή των οδών Πάρσης και Ελ. Βενιζέλου από εξειδικευμένο συνεργείο της Ε.Δ.Α. Αττικής ΜΑΕ με τη βοήθεια υποστηρικτικών εργασιών από τον ανάδοχο του έργου, η κατασκευή του νέου δικτύου ακαθάρτων επί των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων και η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά 152 ημέρες, ήτοι μέχρι 17-12-2021 μετά την από 15-6-2021 αίτηση του Αναδόχου που ζητά παράταση προθεσμίας εξαιτίας όπως αναφέρει στην εν λόγω αίτησή του, της κατασκευής των νέων δικτύων ΟΚΩ στους χώρους που εκτελείται το Έργο και της υπογραφής της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης που περιέχει την αύξηση των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του Έργου.

Και επειδή:

1. Οι τοπικές συνθήκες του έργου εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκόμενων υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ καθυστέρησαν το έργο της κατασκευής των νέων δικτύων ακαθάρτων και ύδρευσης (νέα δίκτυα ΟΚΩ) επί των οδών Πάρσης, Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων, τα νέα δίκτυα ΟΚΩ έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις με αρ. πρωτ. 20933/3-10-2018, 22225/19-10-2018 και 8704/27-5-2020 εγκρίσεις μελετών της ΕΥΔΑΠ και όπως αναφέρει η Δ/νουςα Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδραυλικών Έργων Δ.Ε.Α.Π.) στη με αριθ. πρωτ. 547616/1-7-2021 εισήγησή της για το θέμα, επίκειται η τελική ολοκλήρωσή τους (τελευταίες συνδέσεις) εντός του άμεσα επόμενου χρονικού διαστήματος.

2. Οι τοπικές συνθήκες του έργου εξαιτίας του πλήθους των εμπλεκόμενων υφιστάμενων δικτύων ΟΚΩ και των καταπτώσεων των πρανών έκαναν επιτακτική την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών αντιστήριξης για την προστασία των όμορων κτιρίων όπως επισημαίνει τη Δ/νουςα Υπηρεσία του έργου στην προαναφερόμενη εισήγησή της.

3. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής της 1^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών του έργου όπως αυτή περιλαμβάνεται στο 2^ο Α.Π.Ε., η σύναψη της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 589/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και η οποία περιλαμβάνει εργασίες που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση και αφορούν:

α). σε επιπλέον ποσότητες χωματουργικών εργασιών που προέκυψαν από την έγκριση από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. της Μελέτης τροποποίησης των υφιστάμενων δικτύων Ακαθάρτων και της Μελέτης μετατόπισης δικτύων ύδρευσης καθώς και από τις τοπικές συνθήκες – λασπώδη εδάφη, τα υφιστάμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω., ύπαρξη παλαιών δικτύων Ο.Κ.Ω.,

β).σε προκύπτουσες από την προαναφερόμενη μελέτη, εργασίες σκυροδέτησης για την κατασκευή φρεατίων του δικτύου ακαθάρτων, καλύμματα μετά από σχετική έγκριση της Ε.Υ.Δ.Α.Π. και σχάρες υδροσυλλογής κατάλληλης αντοχής σε κεντρικές οδούς μεγάλης κυκλοφορίας

γ). σε απολογιστική δαπάνη:

γ.1). για εργασίες υποδομών για την μετατόπιση του νέου δικτύου φυσικού αερίου της ΕΔΑ Αττικής στην διασταύρωση των οδών Ελ. Βενιζέλου και Πάρσης κάτω από το νέο υπό κατασκευή κιβωτοειδή αγωγό ομβρίων,

γ.2). για εργασίες μετατόπισης δικτύου ύδρευσης στο έργο, σύμφωνα με τη Μελέτη που εκπονήθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης της Ε.Υ.Δ.Α.Π.,

γ.3). εκτίμηση απολογιστικών εργασιών δια χειρός, ή/και με αεροσυμπιεστές, ή/και με ειδικά μηχανήματα και εξοπλισμό, του νέου δικτύου ακαθάρτων, προσαρμογές, προσωρινές συνδέσεις και αποκατάσταση της λειτουργίας των παλαιών δικτύων,

δ).αμοιβή για τη σύνταξη νέας Στατικής Μελέτης στη συναρμογή των δύο αγωγών (παλαιού ρέματος και νέου κιβωτοειδούς αγωγού) στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Αλατσάτων.

4. Τα προαναφερόμενα καθυστέρησαν το έργο της κατασκευής του νέου συλλεκτήρα ομβρίων που πρόκειται βάσει της με αριθ. πρωτ. 547616/1-7-2021 εισήγησης της Δ/νουσας Υπηρεσίας, να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.
5. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16 με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
6. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.
7. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 147 Ν.4412/16, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης).
8. Για την εν λόγω παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου υποβλήθηκε αίτηση εκ του αναδόχου (αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 491078/15-6-2021).
9. Η Δ/νοσα το έργου Υπηρεσία (Τμ. Κατασκευών Υδρ. Έργων της Δ/σης) εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου κατά 152 ημέρες (η με αριθ. πρωτ. Δ.Ε.Α.Π. 547643/1-7-2021 Εισήγηση).
10. Με το αρ. πρωτ.Δ.Ε.Α.Π. 547643/1-7-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη από την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης προθεσμίας.
11. Με το αρ. πρωτ. 2100_2021/07-07-2021 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής διατυπώνεται θετική γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης (3η παράταση) του Υποέργου 1 « Μετατόπιση Συλλεκτήρα Ομβρίων (Ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας», της Πράξης με τίτλο : « Μετατόπιση Συλλεκτήρα Ομβρίων (Ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσάτων Δήμου Νέας Ιωνίας» με κωδικό ΟΠΣ "5007761", συνολικού προϋπολογισμού "1.679.097,03€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), όπως περιγράφεται στην προτεινόμενη 3η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών κατά 152 μέρες, έως την 17-12-2021 και σύμφωνα με τη Λ. Π.4_4 - Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Σύμβασης, που είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣ. με α.α.3887.6.0), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του υποέργου και τα βασικά διακριτά στοιχεία του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ91 «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» κατά 152 ημέρες ήτοι μέχρι την 17^η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ91 «Μετατόπιση συλλεκτήρα ομβρίων (ρέμα Πεύκης) στην οδό Αλατσατών Δήμου Νέας Ιωνίας» κατά 152 ημέρες ήτοι μέχρι την 17^η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/16, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

- Υ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπαλάφας Γεώργιος και το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν από την ψηφοφορία.
- Υ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα απέχουν από την ψηφοφορία.
- Υ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει την ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση Στην 37^η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (19-07-2019) αποφασίστηκε να δοθεί παράταση 347 ημερών στο υπόψη έργο, δηλ. «μέχρι 16.7.2020». Στο αιτιολογικό της απόφασης υπήρξε η διαβεβαίωση ότι «όλες οι απαιτούμενες άδειες έχουν ληφθεί και υπολείπεται μόνο η μετακίνηση ορισμένων δικτύων (ΔΕΔΔΗΕ, φυσικό αέριο) και ότι κατά συνέπεια συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ταχεία προώθηση του έργου». Δεν πειστήκαμε καθόλου για τα παραπάνω και ψηφίσαμε «λευκό». Στην 47^η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (14-07-2020) προτάθηκε κι' άλλη παράταση (ανυπαίτια) 365 ημερών, μέχρι την 15.7.2021. Σημειώσαμε ότι η μεγάλη διάρκεια και της νέας παράτασης δεν βοηθάει ούτε στη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του αναδόχου ούτε στην εγρήγορση της Υπηρεσίας αλλά και της Διοίκησης (που κι αυτή έχει την υποχρέωση να παρεμβαίνει απέναντι σε άλλους εμπλεκόμενους Φορείς και Υπηρεσίες), ώστε να αντιμετωπίζονται γρήγορα οι γνωστές γραφειοκρατικές δυσκινησίες. Με βάση αυτό το σκεπτικό ψηφίσαμε «κατά» λόγω της υπερβολικής διάρκειας της παράτασης, πολύ περισσότερο που πρόκειται για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας, η υλοποίηση των οποίων αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Η παρούσα εισήγηση έρχεται να επιβεβαιώσει το εύλογο των προβληματισμών μας. Θα καταψηφίσουμε και πάλι.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Πέττας

Τα Μέλη

**Παπαγεωργίου Νικόλαος
Κόκκαλης Βασίλειος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Μπαλάφας Γεώργιος
Κατσικάρης Δημήτριος
Μεθυμάκη Άννα
Τημπλαλέξης Γρηγόριος
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Βλάχου Γεωργία
Βάρσου Μαργαρίτα
Λογοθέτη Αικατερίνη**