



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Αρ. Πράξης: 377**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr))-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **45ηΠρ./45ηΣυν./24502/15-10-2021** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 7) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος..

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Αναμουρλόγλου Χρήστος, Αλατσίδου Ελένη τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **45ηΠρ./45ηΣυν./24502/15-10-2021** πρόσκληση του Προέδρου.

**Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.**

**Ο Πρόεδρος εισάγει το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση Δ' παρατάσεως της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας, έτους 2018».**

**Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 24145/12-10-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:**

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η) Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Βάσει του υπ' αρ. 16517/5.6.2018 συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού έληγε την 5.6.2020. Βάσει της υπ' αρ. 95/12.5.2020 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Α' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 3.11.2020 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ. 321/3.11.2021 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Β' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30.6.2021 (έξι μήνες). Βάσει της υπ' αρ. 217/8.6.2021 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής εδόθη Γ' παράταση της προθεσμίας του έργου έως 30.10.2021 (έξι μήνες).

Δια της υπ' αρ. 23918/8.10.2021 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. αιτείται, επικαλούμενη: α) την αναμονή για τη σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών, β) τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18, Π.Δ. 79/2017 και οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης (διαμορφώσεις των αύλειων χώρων) μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα όπου τα σχολεία δεν λειτουργούν, γ) των περιορισμών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (Covid-19) που δυσχέραναν τις εργασίες στους αύλειους χώρους των σχολείων, χρονική παράταση μέχρι 31.1.2022.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτουμένη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
  - Την υπ' αριθμ. 24145/2021 εισήγηση,
  - Το με αρ πρωτ.23918/2021 αίτημα παρατάσεως.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
**(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)**  
**ΜΕ 5 ΥΠΕΡ**  
**και ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ ( οι κ. Τσομπάνογλου Φώτιος και Τσουκαλάς Παναγιώτης)**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Νέας Ιωνίας έτους 2018», μέχρι 31/1/2022, για τους λόγους που αναλύονται στην με αρ. πρωτ. 24145/2021 εισήγηση.

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ**  
**ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΟΣ**  
**ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ**  
**ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ**  
**ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά**  
**Νέα Ιωνία αυθημερόν**  
**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**  
**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**