



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1  
Νέα Ιωνία, 17.02.2022

Αρ. Πρωτ./λλου 3294

ΠΡΟΣ: Καθ' ημάς Οικονομική Επιτροπή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

**Θέμα:** Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Βάσει του υπ' αρ. 5181/25.2.2021 συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού έληγε την 25.2.2022. Δια της υπ' αρ. 2736/8.2.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. αιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου έως 25.8.2022 (έξι μήνες), επικαλούμενη την αναμονή της σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών, τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18, Π.Δ. 79/2017 και τους περιορισμούς που προέκυψαν λόγω της πανδημίας.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Ο συντάξας

Β. Θεοφύλακτος

Ο Προϊστάμενος Τμήματος  
Μελετών-Κατασκευών

Ν. Γιοβάνης

Ο Διευθυντής  
Τεχν. Υπηρεσιών

Ε. Σμαραγδάκης

Η Γεν. Γραμματέας

Α. Μιχελογιαννάκη

Η Δήμαρχος


Δ. Θωμαΐδου

Προς : ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ : «Κατασκευή ή αντικατάσταση εγκατάστασης  
αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου»,  
ΑΡ.ΜΕΛ.1/20.

Αιτούμαστε από την Υπηρεσία σας χρονική παράταση της ολοκλήρωσης του έργου  
του θέματος σύμφωνα με το Άρθρο 147 ΝΟΜΟΣ 4412/2016 για 6 μήνες διότι :

- Αναμένουμε την σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών.
- Σύμφωνα με τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18 , Π.Δ. 79/2017, οι εργασίες ολοκλήρωσης της σύμβασης (διαμορφώσεις των αύλειων χώρων) μπορούν να εκτελεσθούν μόνο κατά τα χρονικά διαστήματα όπου τα σχολεία δεν λειτουργούν.
- Επιπλέον λόγω των περιορισμών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορωνοϊού (Covid-19) δυσχέραναν τις εργασίες στους χώρους των σχολείων.



Με εκτίμηση

BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ,  
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ  
ΡΟΙΔΗ 4 - ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ 196 00  
Α.Φ.Μ.: 999251157 - Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  
ΤΗΛ.: 210 5559304 - FAX: 210 5559284