



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 27**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence(www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **5ηΠρ./5ηΣυν./2560/4-2-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 5)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **5ηΠρ./5ηΣυν./2560/4-2-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ 7^ο & 11^ο-15^ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 2350/3-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθύνουσας δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Δια της υπ' αρ. 2142/01.02.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. αιτείται χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.04.2022, επικαλούμενη: α) τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών εντός των αιθουσών διδασκαλίας και των εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων & β) τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τη εβδομάδα που εκτυλίχτηκε η κακοκαιρία «Ελπίδα», που ήταν αδύνατο αν εκτελεστούν οποιεσδήποτε εργασίες,

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Εφόσον διεξήχθησαν συζητήσεις και εκφράστηκαν απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, προτάθηκε παράταση περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στα 7^ο & 11^ο-15^ο δημοτικά σχολεία λόγω απρόβλεπτων γεγονότων» έως τις 28/2/2022, καθώς η ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του Νόμου 4412/2016 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λόγω πάντα του κατεπείγοντος ορίστηκε για το διάστημα των δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (441/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν επί της πρότασης παράτασης του έργου έως τις 28/2/2022.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - Την υπ' αριθμ. 2350/2022 εισήγηση,
 - Το με αρ πρωτ.2142/2022 αίτημα παρατάσεως,
 - Την πρόταση παράτασης έως 28/2/2022.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)

Εγκρίνει την προθεσμία περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στα 7^ο & 11^ο-15^ο δημοτικά σχολεία λόγω απρόβλεπτων γεγονότων», έως τις 28/2/2022, καθώς η ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος έγινε με τη διαδικασία του άρθρου 32 και του άρθρου 32α του Νόμου 4412/2016 με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λόγω πάλι του κατεπείγοντος, ορίστηκε για το διάστημα των δύο (2) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. (441/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**