



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 35**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence(www.epresence.gov.gr), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **6ηΠρ./6ηΣυν./3302/11-2-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο-Αντιπρόεδρο, 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **6ηΠρ./6ηΣυν./3302/11-2-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 3294/11-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Βάσει του υπ' αρ. 5181/25.2.2021 συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού έληγε την 25.2.2022. Δια της υπ' αρ. 2736/8.2.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση BUILD & BOND ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Π.Ε. αιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου έως 25.8.2022 (έξι μήνες), επικαλούμενη την αναμονή της σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών, τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18, Π.Δ. 79/2017 και τους περιορισμούς που προέκυψαν λόγω της πανδημίας.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - Την υπ' αριθμ. 3294/2022 εισήγηση,
 - Το με αρ πρωτ.2736/2022 αίτημα παρατάσεως,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων)
(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)
ΕΞΙ (6) ΥΠΕΡ
ΕΝΑ (1) ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης)**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», έως 25.8.2022 (έξι μήνες), λόγω της αναμονής της σύνταξης του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) που κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση των εργασιών, τους περιορισμούς εισόδου στα σχολεία που προκύπτουν βάσει του άρθρου 18, Π.Δ. 79/2017 και τους περιορισμούς που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 3294/2022 εισήγηση.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**