



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Αρ. Πράξης: 44**

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( [www.epresence.gov.gr](http://www.epresence.gov.gr)), λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **7ηΠρ./7ηΣυν./3990/18-2-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αλατσίδου Ελένη, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. **7ηΠρ./7ηΣυν./3990/18-2-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

**Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.**

**Ο Πρόεδρος εισάγει το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ 7ο & 11ο-15ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ».**

**Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 3739/16-2-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:**

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. στ', Ν. 3852/10 υποπερ. ii, ως έχει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 40, Ν.4735/2020 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Βάσει του υπ' αρ. 30037/15.12.2021 συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού έληγε την 15.2.2022.

Δια της υπ' αρ. 2142/01.02.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε., επικαλούμενη : α) τη δυσκολία εκτέλεσης εργασιών εντός των αιθουσών διδασκαλίας και των εξωτερικών χώρων των διδακτηρίων, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και β) τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την εβδομάδα που ενέσκηψε η κακοκαιρία «Ελπίδα», κατά την οποία ήταν αδύνατο αν εκτελεστούν οποιεσδήποτε εργασίες, έλαβε χρονική παράταση μέχρι 28.02.2022 (αντί 15.04.2022 που είχε αιτηθεί), βάσει της υπ' αρ. 27/8.2.2022 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής.

Δια της υπ' αρ. 3611/15.02.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. αιτείται χρονική παράταση σαράντα έξι (46) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως τις 15.04.2022, επειδή : α) για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης υγρομονώσεων στα 7ο και 11ο-15ο Δημοτικά Σχολεία, απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα καλών καιρικών συνθηκών για την επιτυχή εκτέλεση αυτού του είδους εργασιών σύμφωνα με του κανόνες της τέχνης και τη επιστήμης και β) η συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης επιχρισμάτων, αντιδιαβρωτικής προστασίας οπλισμού σκυροδεμάτων, τοποθέτηση γυψοσανίδων οροφής, τοποθέτησης ικριωμάτων στις όψεις των κτιρίων, εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών αυτών των επιφανειών στο 7ο Δημοτικό Σχολείο , προϋποθέτει εντατική εργασία σε χρόνο αργίας της σχολικής μονάδας.

Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι, για τις αναφερόμενες εργασίες υγρομονώσεων, αποκατάστασης επιχρισμάτων, χρωματισμών κλπ, είναι απαραίτητη η ξήρανση των επισκευαζόμενων επιφανειών σε κάθε στάδιο των εργασιών αυτών, η οποία, υπό τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, απαιτεί χρόνο πλείονα του ζητούμενου από την ανάδοχο επιχείρηση. Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα παράταση του έργου μέχρι τις 29.4.2022.

**Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν επί της πρότασης παράτασης του έργου.**

### Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
  - Την υπ' αριθμ. 3739/2022 εισήγηση,
  - Το με αρ πρωτ.3611/2022 αίτημα παρατάσεως.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(Επί των καταμετρηθέντων)  
(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)  
ΕΞΙ(6) ΥΠΕΡ  
ΕΝΑ (1)ΛΕΥΚΟ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης)**

Εγκρίνει την προθεσμία περαίωσης του έργου «Κατεπείγουσες εργασίες στα 7° & 11°-15° δημοτικά σχολεία λόγω απρόβλεπτων γεγονότων», έως τις 29/4/2022, για τους λόγους που αναλύονται στην με αρ. πρωτ. 3739/2022 εισήγηση.

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ  
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά  
Νέα Ιωνία αυθημερόν  
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**

