



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 269**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **34ηΠρ./34ηΣυν./16981/8-7-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση Δημάρχου, 2)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 4)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος, 6)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος, 7)Τσουκαλά Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, (Αντιπρόεδρος), Σακκαλόγλου Αγγελική, Καναβός Μιλτιάδης Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ, **34ηΠρ./34ηΣυν./16981/8-7-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος και αποχώρησε η αναπληρώτρια της κ. Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό μέλος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Ακολουθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 16850/7-7-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθύνουσας δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Δια της υπ' αρ. 16733/7.7.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτείται χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.09.2022, επικαλούμενη:

α) τη σύνταξη 2ου ΑΠΕ για την τακτοποίηση ποσοτήτων και β) λόγω υπερβάσεων κυρίως των ποσοτήτων των ηλεκτρικών αγωγών (καλωδίων) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν και να προσμετρηθούν στον προϋπολογισμό του εν θέματι έργου, την αναγκαιότητα σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης η οποία απαιτεί να είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. σύμβαση 14430 που υπεργράφη την 15.6.2022.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν επί της πρότασης παράτασης του έργου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - ο τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού,
 - ο Την υπ' αριθμ. 16850/2022 εισήγηση,
 - ο Το με αρ πρωτ.16733/2022 αίτημα παρατάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής)
ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ
ΕΝΑ (1) ΚΑΤΑ (ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Παναγιώτης)

Εγκρίνει την χρονική παράταση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.09.2022, για τους λόγους που αναλύονται στην με αρ. πρωτ. 16850/2022 εισήγηση.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ

ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ