



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 335**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr).

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **44ηΠρ./44ηΣυν./22029/9-9-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 518/22043/9-9-2022 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Χατζή Ελένη τακτικό μέλος και 6) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ, υπ' αριθμ, **44ηΠρ./44ηΣυν./22029/9-9-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά την έναρξη συζήτησης του 5^{ου} θέματος προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλατσίδου Ελένη.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 21752/7-9-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησεως της Διευθύνσεως το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθύνσεως δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Δια της υπ' αρ. 16733/7.7.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτήθηκε και έλαβε χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.09.2022, επικαλουμένη:

Δια της υπ' αρ. 21699/7.9.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτείται νέα χρονική παράταση κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.11.2022, επικαλουμένη:

α) τον φόρτο εργασίας της Υπηρεσίας μας και των θερινών διακοπών που μεσολάβησαν και δεν κατέστησαν δυνατές -εντός της 1^{ης} χρονικής παράτασης- οι ενέργειες που απαιτούνται από εμάς, για τη γνωμοδότηση σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στον 2ο ΑΠΕ του έργου από το ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και

β) λόγω υπέρβασης κυρίως των ποσοτήτων των ηλεκτρικών αγωγών (καλωδίων) που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προσμετρηθούν στον προϋπολογισμό του εν θέματι

έργου, κρίνεται αναγκαία η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης η οποία απαιτεί να είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 14430/2022 κύρια σύμβαση που υπεργράφη την 15.6.2022.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτουμένη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν επί της πρότασης παράτασης του έργου.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - ο τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις αυτού,
 - ο Την υπ' αριθμ. 21752/2022 εισήγηση,
 - ο Το με αρ πρωτ.21699/2022 αίτημα παρατάσεως.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει την χρονική παράταση του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ», κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή έως τις 15.11.2022, για τους λόγους που αναλύονται στην με αρ. πρωτ. 21752/2022 εισήγηση.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά
Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**