



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νέα Ιωνία, 11.11.2022

Αρ. Πρωτ./λλου 27977

ΠΡΟΣ: Καθ' ημάς Οικονομική Επιτροπή

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Θέμα: Έγκριση γ' παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».


Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου (βάσει άρθρου 72, παρ. 1, περ. η', Ν. 3852/10 και άρθρου 2, παρ. 2, περ. 3, Ν. 4412/2016), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Δια της υπ' αρ. 21699/7.9.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτήθηκε και έλαβε χρονική παράταση κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 15.11.2022.

Δια της υπ' αρ. 27258/7.11.2022 αιτήσεως, η ανάδοχος επιχείρηση «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ» αιτείται νέα χρονική παράταση κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή έως τις 15.12.2022, επικαλούμενη την αναμονή έγκρισης 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής του έργου μετά από γνωμοδότηση του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, και για το λόγο του ότι για τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης απαιτείται να είναι σε ισχύ η με αρ. πρωτ. 14430/2022 κύρια σύμβαση που υπεργράφη την 15.6.2022, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση και εισηγούμεθα την έγκρισή της.

Ο συντάξας
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών


B. Θεοφύλακτος

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών



N. Γιοβάνης


Η Γεν. Γραμματεύς


E. Σμαραγδάκης

Η Δήμαρχος


A. Μιχελογιαννάκη


Δ. Θωμαΐδου



ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.

Building Design & Civil Engineering Works

Τηλ. : +30 210 94 84 025 - 6, Fax : +30 210 94 83 810
Κέκροπος 99- 176 74 Καλλιθέα / e-mail : domefar@otenet.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΑΠΟ: ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ

ΥΠΟΨΗ: Κου Βασ. Θεοφύλακτου

Email: vtheofilaktos@neaionia.gr

Τηλέφωνο Αποδέκτη:
213 2000 558


Τηλέφωνο Αποστολέα:
+30 210 94 84 025-6

Αρ.Πρωτ : 246.01-17/ 04.11.2022

ΘΕΜΑ: ΕΡΓΟ:
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ


ΑΦΟΡΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΧΕΤ.:



Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε παράταση εργασιών για το έργο του θέματος, κατά ένα μήνα, ήτοι μέχρι 15.12.2022, λόγω αναμονής έγκρισης του 2ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών.

Με εκτίμηση,
Για την ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος


ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.
ΕΡΓΟΔΗΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΚΡΟΠΟΣ 99- 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Α.Ε. Τ.Ε.Ε. 213 2000 558
Τηλ. : +30 210 94 84 025 - 6, Fax : 210 9483810
ΑΦΜ 099003039 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ