



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 114

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό **15^η Συνεδρίαση από 15-4-2024** αυτού, που έγινε με την **αριθ.15^η/11109/11-4-2024** πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΥΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ»

**Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισάβητ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Λόλας Λεωνίδας, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

**Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε ο κ. Αποστολόπουλος Αθανάσιος.
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 30).**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με ΑΠ.: 10916/10-4-2024 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Κατ' άρθρον 147, παρ. 10, Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Διευθυνούσης το έργο Υπηρεσίας. Θέση επέχει Προϊσταμένης μεν αρχής το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου (βάσει άρθρου 65 Ν.3852/2010 και άρθρου 31 Ν. 5013/2023), Διευθυνούσης δε Υπηρεσίας η Τεχνική Υπηρεσία αυτού (βάσει άρθρου 3, παρ. 4, Π.Δ. 171/1987).

Βάσει του υπ' αρ. 34115/7.12.2023 συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού λήγει την 7.5.2024.

Δια της υπ' αρ. 10569/8.4.2024 αιτήσεως, ο ανάδοχος εργολήπτης Μαντζανάς Παναγιώτης, αιτείται χρονική παράταση της ολοκλήρωσης του έργου του σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016 για έξι (6) μήνες δηλαδή έως τις 7.11.2024 επικαλούμενη τους κάτωθι λόγους:

1. Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών παρουσιάστηκαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες αποτρέψαν την εκτέλεση των εργασιών.
2. Κατά την τελευταία επίσκεψη της επίβλεψης στο έργο προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης εργασιών οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην αρχική μελέτη του έργου.
3. Λόγω των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Δημοτικό Στάδιο δεν μπορούσαν να εκτελεστούν οι εργασίες έως και τις 31 Μαΐου 2024.

Επειδή οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, κρίνομε εύλογη την αιτούμενη παράταση & εισηγούμεθα την έγκρισή της μέχρι τις 7.11.2024.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 10916/10-4-2024 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 21 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Λόλα Λεωνίδα, Κανλή Χρήστου, Θωμάϊδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Σπηλιωτόπουλου Βασίλειου, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνου, Δακουτρού Νικόλαου).

Με 19 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος , Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναισιδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος.

Με 2 ΛΕΥΚΑ

Οι κ.κ Χριστοδούλου Βασίλης, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος.

Εγκρίνει:

Την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 7-11-2024, λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν και απέτρεψαν την εκτέλεση εργασιών έως τις 31-5-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος , Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβη, Ναισιδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβη, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Χριστοδούλου Βασίλης.
---	--

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.

Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

