



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 139

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 19^η Συνεδρίαση από 13-5-2024 αυτού, που έγινε με την αριθ.19^η/13962/9-5-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019»

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισσάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμάϊδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Λόλας Λεωνίδας, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Αποστολόπουλος Αθανάσιος,

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε ο κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 28).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 5^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με ΑΠ.: 13441/30-4-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Βάσει της παρ. 10 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας έργου εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή, κατόπιν γνωμοδότησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Για το έργο «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» υπογράφηκε το υπ' αρ. 13195/02.06.2022 συμφωνητικό του έργου και εν συνεχεία

α) επιμηκύνθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου κατά έξι (6) μήνες βάσει της υπ' αρ. 21/20.02.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, (λήξη 01.08.2023) και

β) εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου έως 01.11.2023 βάσει της 200/24.07.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας του έργου έως 31.12.2023 βάσει της 278/31.10.2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Με την υπ' αρ. 35567/21.12.2024 αίτηση, η επιχείρηση ΑΚΤΕΚΑΤ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ» αιτείται εξάμηνη παράταση (6 μήνες), επικαλούμενη ότι:

1) δεν έχει εγκριθεί ακόμη η τροποποίηση της υπ. αρ. 13195/2-6-2022 σύμβασης του έργου από την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΡ. ΚΑΡΙΝΟΣ» στην εργοληπτική επιχείρηση «Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΕΚΑΤ», με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 172788501000 και έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, οδός Κώστα Βάρναλη αριθμός 2-4, Τ.Κ. 15233, τηλ.:2106833995, email:aktekat.ike@gmail.com, με Α.Φ.Μ.: 802240263, ΔΟΥ Χολαργού

2) την αναγκαιότητα να συνταχθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) στον οποίο να συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών που σήμερα έχουν μηδενίσει (δεν έχουμε ποσότητες για συνέχιση εργασιών)

Με δεδομένο ότι έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 343/27.12.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» υπό της επιχειρήσεως «Α.Κ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», υπό τις προβλεπόμενες από τον Ν. 4412/2016 υποχρεώσεις αυτής ως αναδόχου του έργου και τους όρους του υπ' αρ. 13195/02-06-2022 και ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΒ010674309 συμφωνητικού εκτελέσεως αυτού, εγκρίθηκε με την 14/30.01.2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής η αιτούμενη παράταση τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι έως 30.04.2024.

Με την υπ' αρ. 12696/25.04.2024 αίτησή της η ανάδοχος εταιρία αιτείται τετράμηνη (4 μήνες) παράταση λόγω καθυστέρησης εγκρίσεως των θέσεων εγκατάστασης των στάσεων των ηλεκτρικών ποδηλάτων. Επίσης απομένουν εργασίες προς εκτέλεση επί της οδού Βυζαντίου, οι οποίες διακόπηκαν λόγω της εορταστικής περιόδου για να μην επιβαρυνθεί η κίνηση στην περιοχή της Καλογρέζας.

Για τους λόγους αυτούς

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» κατά πέντε (4) μήνες, έως 30.08.2024.

Τ Ο Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 13441/30-4-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 19 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Τερζάκη Αλέξανδρου, Λόλα Λεωνίδα, Πούτση Ρεζάρτ, Κλάρα Αναστασίας, Σκευοφύλαξ Σωτήριου, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου, Κανλή Χρήστου, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Θωμαΐδου Δέσποινας, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Αποστολόπουλου Αθανάσιου, Χριστοδούλου Βασίλειου).

Με 19 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Δακουτρος Νικόλαος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος.

Εγκρίνει:

Την παράταση της σύμβασης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων έτους 2019» κατά πέντε (4) μήνες, έως 30.08.2024.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρος Νικόλαος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος.</p>
--	---

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά**

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

