



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 140

του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 19^η Συνεδρίαση από 13-5-2024 αυτού, που έγινε με την αριθ.19^η/13962/9-5-2024 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

«Παράταση της Σύμβασης του έργου: ``Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017`` Ανάδοχος:ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε»

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναϊσίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία-Ελισσάβητ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Θωμάϊδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Λόλας Λεωνίδας, Πούτσης Ρεζάρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Αποστολόπουλος Αθανάσιος,

Στη συνεδρίαση δεν προσήλθε ο κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών – παρόντες 28).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 6^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με ΑΠ.: 13429/30-4-2024 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου συνέταξε αρμοδίως την υπ' αριθμ. 6/2021 μελέτη του έργου του θέματος, η οποία εγκρίθηκε με την 282/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Με την υπ' αρ. 331/2021 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι για την διενέργεια του διαγωνισμού, ενώ με την 464/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός και ανακηρύχθηκε ανάδοχος του έργου η μειοδότηρια Εταιρία «ΑΚΛΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με μέσο ποσοστό έκπτωσης 32,00%.

- Στις 11.05.2022 υπεγράφη μεταξύ κ. Δημάρχου και Αναδόχου εταιρίας το υπ' αρ. 10897 Εργολαβικό Συμφωνητικό, ύψους 204.822,18€ (άνευ Φ.Π.Α.) και με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εννέα (9) μηνών (λήξη 10.02.2023).
- Με την με αριθμό 2573/31.01.2023 αίτησή της η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε την παράταση της σύμβασης κατά τέσσερις (4) μήνες καθώς όπως αναφέρεται στην αίτηση, οι εργασίες του έργου καθυστέρησαν σε σχέση με τον συμβατικό χρόνο για την εκτέλεσή τους (λήξη 10.06.2023).
- Κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστώθηκε ότι στην μελέτη δεν συμπεριλαμβανόταν εργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου. Ως εκ τούτου απαιτήθηκε η σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στην μελέτη του έργου. Συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 16/20.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο 1^{ος} ΑΠΕ, ώστε να συμπεριληφθεί η αυξομείωση ποσοτήτων συμβατικών εργασιών που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στην μελέτη του έργου, καθώς και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ.
- Έπειτα από την υπ' αριθμ. 30323/08.12.2022 ειδική όχληση της εταιρείας για διακοπή εργασιών, ΛΟΓΩ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΜΙΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ, και της απόφασης έγκρισης της, από την τεχνική υπηρεσία στις 22.12.2022, διακόψαμε τις εργασίες εκτέλεσης του έργου επ' αόριστον, διότι είναι αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών χωρίς καμία πληρωμή.
- Η πληρωμή του 1^{ου} και 2^{ου} λογαριασμού του αναδόχου έγινε στις 26.05.2023 και 31.05.2023, αντίστοιχα.
- Με την υπ' αρ. 15721/02.06.2023 αίτησή της η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 178/20.06.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παράταση της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες έως 10.11.2023.
- Από τις 17.07.2023 έως και σήμερα το έργο βρίσκεται σε καθεστώς διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων.
- Με την υπ' αρ. 29672/25.10.2023 αίτησή της η ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 297/20.11.2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παράταση της σύμβασης κατά πέντε (5) μήνες έως 10.04.2024.
- Από 23.10.2023 κατατέθηκε ο 4^{ος} λογαριασμός, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί.
- Με την 10132/03.04.2024 αίτησή της η ανάδοχος εταιρία αιτείται νέα παράταση πέντε (5) μηνών, ήτοι έως 10.09.2024 λόγω μη πληρωμής των εγκεκριμένων πιστοποιήσεων.

Για τους λόγους αυτούς

Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Τ Α Ι

στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παράταση της σύμβασης του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» κατά πέντε (5) μήνες, έως 10.09.2024.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. 13429/30-4-2024 Εισηγήση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

(επί παρόντων 19 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ Τερζάκη Αλέξανδρου, Λόλα Λεωνίδα, Πούτση Ρεζάρτ, Κλάρα Αναστασίας, Σκευοφύλαξ Σωτήριου, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης, Αλέπη Πέτρου, Χαμαλίδη Θεόδωρου, Κανλή Χρήστου, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Θωμαΐδου Δέσποινας, Καρβουνιάρη Αντώνιου, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Αποστολόπουλου Αθανάσιου, Χριστοδούλου Βασίλειου).

Με 19 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Δακουτρος Νικόλαος , Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Αναmourλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος.

Εγκρίνει:

Την παράταση της σύμβασης του έργου «Προσαρμογή των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου και 7ου Βρεφονηπιακών Σταθμών Νέας Ιωνίας στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017» κατά πέντε (5) μήνες, έως 10.09.2024.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</p> <p>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ Καναβός Μιλτιάδης, Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Δακουτρος Νικόλαος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισσάβητ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος,.</p>
--	---

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά**

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

:

:

