



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 345

της 36<sup>ης</sup> Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη δια ζώσης την 14-10-2024 και πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αριθ.36<sup>η</sup>/32286/10-10-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2022».

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Στέφας Γεώργιος, Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζαρτ, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Καναβός Μιλτιάδης, Αποστολόπουλος Αθανάσιος.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι κ.κ.Λόλας Λεωνίδα, Αθυμαρίτου Φιλίππα.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 22).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

**Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων-τοποθετήσεων είχαν προσέλθει οι κ.κ.** Τσομπανίδου Γεωργία, Γεωργιάδου Ελισσάβη, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Κανλής Χρήστος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, , Θωμαΐδου Δέσποινα, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβη, Ναισιδίου Σοφία, Πούτσης Ρεζάρτ, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ: 32068/9-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών.

Το εν θέματι έργο σκοπό έχει την συντήρηση ή επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων. Ανετέθη, κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, στην εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε. δια της υπ' αριθμόν 113/5-4-2022/22AWRD010669166 αποφάσεως της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής. Υπεγράφη το υπ' αριθμόν 15974/30-6-2022/22SYMV010863968 συμφωνητικό εκτελέσεως, κατά το οποίο η μεν προθεσμία του έργου ήτο δεκαοκτάμηνος, λήγουσα την 30/12/2023, η δε αξία αυτού 82.607,68 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ακολούθως υπεγράφη το υπ' αριθμόν 35179/19-12-2023/23SYMV014007014 συμφωνητικό εκτελέσεως της α' συμπληρωματικής συμβάσεως του έργου, δια του οποίου η μεν προθεσμία αυτού παρετάθη έως 31/7/2024, η δε αξία αυτού ηυξήθη κατά 12.383,27 € εις 94.990,95 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δια της υπ' αριθμόν 254/15-7-2024 πράξεως του καθ' ημάς Συμβουλίου, η προθεσμία του έργου παρετάθη έως 31/12/2024. Το υπόλοιπον πιστώσεων του έργου, κατά τον δ' και τελευταίο λογαριασμό αυτού, είναι 13.653,03 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Κατ' άρθρον 147, παρ. 4, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 66 Ν. 4782/2021, «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία) . . . Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου».

Η αρχική προθεσμία του έργου ήταν 25 μήνες συν μία ημέρα, εκ των οποίων δεκαοκτώ μήνες ήταν η προθεσμία της αρχικής συμβάσεως και 7 μήνες συν μία ημέρα εκείνη της συμπληρωματικής συμβάσεως. Η οριακή προθεσμία του έργου είναι κατά τα ανωτέρω  $25/2 = 12\frac{1}{2}$  μήνες, την οποίαν δεν επιτρέπεται να υπερβή παράταση της προθεσμίας του έργου ζητούμενη υπό της Υπηρεσίας άνευ αιτήσεως του αναδόχου. Ήδη, δια της προμνησθείσης υπ' αριθμόν 254/15-7-2024 πράξεως του καθ' ημάς Συμβουλίου, έχει παραταθή η προθεσμία του έργου κατά πέντε μήνες εισηγήσει της Υπηρεσίας. Επομένως το καθ' υμάς Συμβούλιο έχει δυνατότητα παρατάσεως της προθεσμίας του έργου εισηγήσει της Υπηρεσίας κατά  $12\frac{1}{2} - 5 = 7\frac{1}{2}$  επί πλέον μήνες.

Επειδή:

α) Η παράταση της προθεσμίας του έργου είναι σκόπιμη, ώστε κατ' αυτή να απορροφηθή το υπόλοιπο πιστώσεων του έργου δια καλύψεως νέων αναγκών.

β) Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει το καθ' υμάς Συμβούλιο, εφ' όσον, αφ' ενός μεν «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» (άρθρο 65, παρ. 1, Ν. 3852/2010), αφ' ετέρου δε η καθ' ημάς Δημοτική Επιτροπή στερείται αρμοδιότητος επί του προκειμένου θέματος, επειδή «Ασκει τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, . . .» (παρ. 1ζ άρθρου 72 Ν. 3852/2010, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 10 Ν. 5039/2023, εν συνδυασμώ προς παρ. 1 άρθρου 74Α Ν. 3852/2010, προστεθέντος δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

εισηγούμεθα προς υμάς την έγκριση της αιτουμένης παρατάσεως του έργου κατά  $7\frac{1}{2}$  μήνες, έως 15/8/2025.

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

- Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ: 32068/9-10-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης ΤεχνικώνΥπηρεσιών.

(επί παρόντων 26 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την αποχώρηση των κ.κ. Αποστολόπουλου Αθανασίου, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Τερζάκη Αλεξάνδρου, Δακουτρού Νικολάου, Κανλή Χρήστου, Βλαχαντώνη Φρειδερίκης)

**ΜΕ 23 ψήφους ΥΠΕΡ**

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Καρακώστας Γεώργιος, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Τσομπανίδου Γεωργία, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Αλέπης Πέτρος, Καναβός Μιλτιάδης, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος.

**ΜΕ 3 ψήφους ΛΕΥΚΑ**

Οι κ.κ Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζάρτ,

**Εγκρίνει:**

Την αιτουμένη παράταση του έργου κατά 7½ μήνες, έως 15/8/2025.

<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>	
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ</b>	Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Κλάρα Αναστασία, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Στέφας Γεώργιος, Ναισίδου Σοφία, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Κουλουριώτη Μαρία- Ελισάβετ, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Καναβός Μιλτιάδης, Χριστοδούλου Βασίλης, Πούτσης Ρεζάρτ.
<b>Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</b>	

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.  
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά

Νέα Ιωνία

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ**