



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Α Ξ Η με αριθ. 435

της 43^{ης} Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθη δια ζώσης την 16-12-2024 και πραγματοποιήθηκε κατόπιν της με αριθ.43^η/40661/12-12-2024 πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Αναμουρλόγλου.

ΘΕΜΑ

Έγκριση β' παρατάσεως της προθεσμίας του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2024».

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μ Ε Λ Η

Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος- Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Κλάρα Αναστασία, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Ναισίδου Σοφία, Στέφας Γεώργιος Κουλουριώτη Μαρία – Ελισσάβετ, Τερζάκης Αλέξανδρος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, , Θωμαΐδου Δέσποινα, Σακκαλόγλου Αγγελική, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Χριστοδούλου Βασίλης, Λόλας Λεωνίδα, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Κανλής Χρήστος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Καναβός Μιλτιάδης,.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι κ.κ. Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος, Πούτσης Ρεζατ, Εξαδάκτυλος Κωνσταντίνος, Καρβουνιάρης Δημήτριος, Αποστολόπουλος Αθανάσιος

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης (επί συνόλου 35 μελών παρόντες 17).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Αναμουρλόγλου, κήρυξε την έναρξη της

συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Μανούρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ερωτήσεων-τοποθετήσεων είχαν προσέλθει οι κ.κ. Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Τσομπάνογλου Φώτιος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Κανλής Χρήστος, Λόλας Λεωνίδα, Τσομπανίδου Γεωργία, Ναισιίδου Σοφία, Γεωργιάδου Ελισσάβητ, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Κανλής Χρήστος, Λαζαρίδης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ. πρωτ:40605/12-12-2024 εισήγηση Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Το εν θέματι έργο σκοπό έχει τον καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και την λήψη λοιπών μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας. Ανετέθη, κατόπιν κηρύξεως του Δήμου σε κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας, στην εργοληπτική επιχείρηση ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., δια της υπ' αριθμόν 2056/24095/23-7-2024 αποφάσεως Δημάρχου, βάσει διατάξεων άρθρου 23 Ν. 4915/2022 και άρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016. Υπεγράφη το υπ' αριθμόν 27245/30-8-2024 συμφωνητικό εκτέλεσεως, κατά το οποίο η προθεσμία του έργου είναι δίμηνος, λήγουσα την 30/10/2024.

Δια της υπ' αριθμόν 344/14-10-2024 πράξεως του καθ' υμάς Συμβουλίου, ενεκρίθη δίμηνος παράταση της προθεσμίας του έργου, έως 30/12/2024.

Ήδη, η ανάδοχος επιχείρηση, δια της συνημμένης στην παρούσα αιτήσεως υπ' αριθμόν 40115/10-12-2024, αιτείται νέα παράταση της προθεσμίας του έργου κατά δύο μήνες, έως 28/2/2025, επικαλουμένη τις καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) και την αυξημένη κίνηση αυτοκινήτων προ των Χριστουγέννων.

Κατ' άρθρον 147, Ν. 4412/2016, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 66 Ν. 4782/2021, «Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)» (παρ. 4), ενώ προβλέπεται επίσης ότι «Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία» (παρ. 8).

Επομένως, εν προκειμένω, επειδή η αρχική προθεσμία του έργου είναι δίμηνος, αφ' ενός μεν η οριακή προθεσμία είναι τρίμηνος, λήγουσα την 30/1/2025, αφ' ετέρου δε, μετά την πάροδο αυτής, η προθεσμία του έργου δύναται να παραταθεί κατά ένα δίμηνο (αρχική προθεσμία), έως 30/3/2024, εφ' όσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί υπό της Προϊσταμένης Αρχής.

Κατόπιν τούτων, επειδή:

α) Οι προβαλλόμενοι λόγοι βασίζονται στα πράγματα, εφ' όσον οι βροχοπτώσεις και η ηυξημένη κίνηση αυτοκινήτων προ των Χριστουγέννων εμποδίζουν τη εκτέλεση του έργου.

β) Η αιτούμενη παράταση δεν υπερβαίνει την μεγίστη δυνατή παράταση (έως 30/3/2025).

γ) Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει το καθ' υμάς Συμβούλιο, εφ' όσον, αφ' ενός μεν «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» (άρθρο 65, παρ. 1, Ν. 3852/2010), αφ' ετέρου δε η καθ' ημάς Δημοτική Επιτροπή στερείται αρμοδιότητος επί του προκειμένου θέματος, επειδή «Ασκεί τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, . . .» (παρ. 1ζ άρθρου 72 Ν. 3852/2010, ως έχει μετά την τροποποίησή του δι' άρθρου 10 Ν. 5039/2023, εν συνδυασμώ προς παρ. 1 άρθρου 74Α Ν. 3852/2010, προστεθέντος δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

εισηγούμεθα προς υμάς την έγκριση της αιτούμενης παρατάσεως του έργου έως 28/2/2025.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπ' όψιν την με αρ. πρωτ. ΑΠ :40605/12-12-2024 εισήγηση Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Σχέσεων.

(επί παρόντων 22 Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά & την αποχώρηση των κ.κ Χριστοδούλου Βασίλη, Λόλα Λεωνίδα, Τερζάκη Αλέξανδρου, Θωμαΐδου Δέσποινας, Σακκαλόγλου Αγγελικής, Στέφα Γεωργίου, Κλάρας Αναστασία, Καναβού Μιλτιάδη)

ΜΕ 17 ψήφους ΥΠΕΡ

Οι κ.κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιο, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Κανλής Χρήστος.

ΜΕ 5 ψήφους ΚΑΤΑ

Οι κ.κ Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος,.

Εγκρίνει:

Την αιτουμένης παράταση του έργου έως 28/2/2025 που αφορά τον «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2024».

ΤΑ ΜΕΛΗ	
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ	Λαζαρίδης Ιωάννης, Κοντοστέργιος Στέργιος – Ελευθέριος, Τσομπάνογλου Φώτιος, Δακουτρός Νικόλαος, Σκευοφύλαξ Σωτήριος, Καρακώστας Γεώργιος, Βλαχαντώνη Φρειδερίκη, Τσομπανίδου Γεωργία, Αργυρόπουλος Νικόλαος, Χατζηκωνσταντίνου Σάββας, Γεωργιάδου Ελισάβετ, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία – Ελισάβετ, Αναμουρλόγλου Χρήστος, Τσιακαλάκης Γεώργιος, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Αλέπης Πέτρος, Χαμαλίδης Θεόδωρος, Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, Αθυμαρίτου Φιλίππα, Κανλής Χρήστος.

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα.
Ακριβές Αντίγραφο από τα πρακτικά**

Νέα Ιωνία

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

