



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 404**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr).

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **52ηΠρ./52ηΣυν./26444/27-10-2022** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 518/22043/9-9-2022 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος, 3) Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Χατζή Ελένη τακτικό μέλος και 6) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7) Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, (Αντιπρόεδρος) και Τσομπάνογλου Φώτιος, τακτικό μέλος, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. **52ηΠρ./52ηΣυν./26444/27-10-2022** πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος εισάγει το θέμα ΕΚΤΟΣ της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021» εντός της αρχικής προθεσμίας που λήγει την 15.12.2022. Η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες των οποίων η εκτέλεσή τους κρίνεται απαραίτητη και άκρως σημαντική για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου χωρίς πρόβλεψη παράτασης της αρχικής προθεσμίας.

Τη συζήτηση του θέματος ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ αποδέχονται ομόφωνα οι 7 παρευρισκόμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 26454/27-10-2022 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως συμβατικών εργασιών και εκτελέσεως νέων εργασιών θεραπεύεται κατ' αρχάς δια της συντάξεως Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) μετά Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), ο οποίος, εγκρινόμενος υπό της Προϊσταμένης Αρχής, τροποποιεί τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι την διάθεση της δαπάνης του έργου σε επί μέρους εργασίες.

Εν ανάγκη εκτελέσεως εργασιών πέρα της συμβατικής αξίας του έργου, επιτρέπεται, βάσει άρθρου 156 Ν.4412/16, η σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως για την εκτέλεσή τους, εφ' όσον αυτές κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και η αξία αυτής είναι κατώτερη του 50% της αξίας της αρχικής συμβάσεως.

Προκειμένου να υπογραφεί η συμπληρωματική σύμβαση, απαιτείται γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, εν προκειμένω του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής. Η εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο του έργου. Η συμπληρωματική σύμβαση πρέπει να συνοδεύεται υπό ΑΠΕ καταγράφοντας τις προβλεπόμενες εργασίες της αρχικής και της συμπληρωματικής συμβάσεως, τις τιμές μονάδος και τις ποσότητες αυτών και τις αντίστοιχες δαπάνες. Περαιτέρω, κατά παρ. 7 του εν λόγω άρθρου, «Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η Οικονομική Επιτροπή (Π.Δ. 171/1987, άρθρο 3, παρ. 5, και Ν. 3852/2010, άρθρο 72, παρ. 1, περ. η', ως ετροποποιήθη δι' άρθρου 10, παρ. 9α, Ν. 4625/19, κατά το οποίο η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία»).

Στην συνημμένη αιτιολογική έκθεση πληροφορούμε περί του έργου, του 1ου ΑΠΕ, του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και της 1ης συμπληρωματικής συμβάσεως,

Η από 17.10.2022 απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής περί συνάψεως συμπληρωματικής συμβάσεως επισυνάπτεται.

Η πίστωση του έργου επαρκεί για την δαπάνη της συμπληρωματικής συμβάσεως ύψους 26.852,98 € (μετά ΦΠΑ). Για την εκτέλεση της συμπληρωματικής συμβάσεως, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας του έργου.

Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του συνημμένου 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου **«Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021»** προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.

Τέλος, ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 26454/2022 εισήγηση,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) μετά Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), του έργου «Αποκατάσταση καταστροφών στα υπαίθρια γήπεδα της πλατείας Ελευθερίας του Δήμου Νέας Ιωνίας από τη θεομηνία της 13.10.2021» προς σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως.

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ**

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά

**Νέα Ιωνία αυθημερόν
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής**

**ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**