



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Αρ. Πράξης: 204

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **11ηΠρ./11ηΣυν./8388/15-3-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Μιλτιάδη Καναβό, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 123/385/15-1-2024 απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική -Αντιπρόεδρος, 3)Γεωργιάδου Ελισσάβητ, τακτικό μέλος, 4) Καρακώστα Γεώργιο, τακτικό μέλος, 5) Κουλουριώτη-Μαρία-Ελισάβητ, τακτικό μέλος, 6) Σκευοφύλαξ Σωτήριο, τακτικό μέλος.

Δε συμμετείχαν ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοντοστεργίος-Στέργιος-Ελευθέριος, Χριστοδούλου Βασίλης, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **11ηΠρ./11ηΣυν./8388/15-3-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

**Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.**

**Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το σώμα να συζητηθεί.**

**Ο Πρόεδρος εισάγει το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Έγκριση Α' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024».**

**Ακολούθως, ο Πρόεδρος διαβάζει την υπ' αριθμ. 8158/14-3-2024 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα εξής:**

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εγκεκριμένων εργασιών θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) τροποποιούντος τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ύψος και την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της δαπάνης αυτού.

Κατ' άρθρον 156, παρ. 7, Ν. 4412/2016, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η καθ' υμάς Επιτροπή, επειδή:

α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3) και

β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του συνημμένου Α' ΑΠΕ του έργου «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024». Στην επισυναπτομένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου και του Α' ΑΠΕ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ**  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2023  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00€  
 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 29.706,20€  
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

### Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Ρ Ι

#### 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού.

#### ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και η λήψη λοιπών μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του ρέμματος Ποδονίφτη.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 30.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Με την υπ' αρ. 335/12-12-2023 και ΑΔΑΜ ΨΨΣΦΩΚΥ-87Μ πράξη της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής ενεκρίθη η διενέργεια διαπραγματεύσεως άνευ προηγουμένης δημοσιεύσεως, κατά τις διατάξεις άρθρου 32, παρ. 2γ, Ν. 4412/2016, προς ανάθεση του εν λόγω έργου. Με την υπ' αριθμόν 34761/14-12-2023, ΑΔΑ ΨΨΙΞΩΚΥ-ΕΛΔ και ΑΔΑΜ 23ΑWRD013971034 απόφαση Δημάρχου και την υπ' αριθμόν 359/19-12-2023 και ΑΔΑ ΨΟΥ7ΩΚΥ-5Λ0 πράξη της καθ' ημάς Οικονομικής Επιτροπής, ενεκρίθη η ρηθείσα απόφαση αναθέσεως του έργου στον συμβαλλόμενο εργολήπτη κο Καραγιάννη Νικόλαο, κατόπιν προσενεχθείσης παρ' αυτού μέσης εκπτώσεως 1,00% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας.

Το υπ' αρ. 35371/2023 συμφωνητικό εκτελέσεως του έργου (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ014017953) υπεγράφη την 20-12-2023. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 29.706,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Βάσει του συμφωνητικού του έργου, η προθεσμία αυτού έληγε την 20-2-2024, παρετάθη όμως έως 20-3-2024, δια της υπ' αρ. 67/20-2-2024 πράξεως της Δημοτικής Επιτροπής.

#### 1ος ΑΠΕ – ΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνετάχθη για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των συμβατικών εργασιών:

- 1) Η εκ 6.580,68€ δαπάνη των συμβατικών εργασιών της Α' ομάδας εργασιών και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΓΩΓΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» είναι ηυξημένη κατά 594,56 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η συνολική δαπάνη της ομάδος, συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης (1%) και ΓΕ & ΟΕ, ανέρχεται σε 7.175,24€.
- 2) Η εκ 13.568,17€ δαπάνη των συμβατικών εργασιών της Β' ομάδας εργασιών και τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» είναι ηυξημένη

κατά 2.409,03€ ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η συνολική δαπάνη της ομάδος, συμπεριλαμβανομένης έκπτωσης (1%) και ΓΕ & ΟΕ, ανέρχεται σε 15.977,20€.

- 3) Η αύξηση κατά 3.003,59€ της συνολικής δαπάνης εργασιών καλύπτεται από ισόποση μείωση της δαπάνης των απροβλέπτων εργασιών.
- 4) Η εκ 29.706,20 € συνολική αξία εργασιών μετ' απροβλέπτων είναι σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη συμβατική δαπάνη.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Νέα Ιωνία, 13/3/2024

Ο συντάξας Β. Νάρη	Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών-Κατασκευών Γ. Χουτζούμης	Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών Ε. Σμαραγδάκης
-----------------------	--	---

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο.
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
  - ο την υπ' αριθμ. 8158/2024 εισήγηση,
  - ο το άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023,
  - ο το άρθρο 156, παρ. 7 του Ν. 4412/2016,
  - την αιτιολογική έκθεση,
  - τον Α' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ****(Επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)**

Εγκρίνει τον Α' Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων και λοιπές εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας πέριξ του Ποδονίφτη εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου κατά την χειμερινή περίοδο 2023-2024».

**Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ  
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ**