



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 454

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2024 & ώρα 13:00** πραγματοποιήθηκε Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **22ηΠρ./22ηΣυν./15927/24-5-2024** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Σωτήριο Σκευοφύλαξ, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 785/9404/28-3-2024 απόφαση Δημάρχου, 2) Αγγελική Σακκαλόγλου -Αντιπρόεδρο, 3) Ελισσάβητ Γεωργιάδου, τακτικό μέλος, 4) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 5) Στέργιο-Ελευθέριο Κοντοστέργιο, τακτικό μέλος και 6) Μαρία-Ελισσάβητ Κουλουριώτη, τακτικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Φώτιος Τσομπάνογλου, Βασίλης Χριστοδούλου και Βασίλειος Σπηλιωτόπουλος- τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **22ηΠρ./22ηΣυν./15927/24-5-2024** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το σώμα να συζητηθούν.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Α΄ Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών και Α΄ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 15387/21-5-2024 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η κατά την διεξαγωγή ενός έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως συμβατικών εργασιών και εκτελέσεως νέων εργασιών θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) και Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τροποποιούντος τον προϋπολογισμό του έργου, ήτοι το ύψος και την διάθεση σε επί μέρους εργασίες της δαπάνης αυτού.

Κατ' άρθρον 156, παρ. 7, Ν. 4412/2016, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει εν προκειμένω η καθ' υμάς Επιτροπή, επειδή:

α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3) και

β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023).

γ) Για «περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ.1 έως 5 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 . . . , έχουμε την άποψη ότι αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Δημοτική Επιτροπή» (υπ' αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών).

Δια της παρούσης προτείνουμε την έγκριση του συνημμένου Α' ΠΚΤΜΝΕ και Α' ΑΠΕ του εν θέματι έργου. Στην επισυναπτομένη αιτιολογική έκθεση σας πληροφορούμε περί του έργου, του Α' ΠΚΤΜΝΕ και του Α' ΑΠΕ.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ

ΕΤΟΥΣ 2023
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2022
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.000,00 €
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 79.322,96 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ Α.Τ.Ε.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι

Α' ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΑΙ
Α' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί του Α' Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και του Α' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η συντήρηση ή η επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 130.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός για την ανάληψη του έργου διεξήχθη την 6/4/2023 (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών) και κατεκυρώθη την 27/6/2023 δια της υπ' αρ. 174/2023 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής. Ανάδοχος ανεδείχθη η εργοληπτική επιχείρηση ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ, προσενεγκούσα μέση εκπτώση 41,77% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας.

Η σύμβαση με την ανάδοχο υπεγράφη την 20/10/2023. Η συμβατική αξία του έργου ανέρχεται σε 79.322,96 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτελέσεως του έργου λήγει την 20/4/2025.

Α' ΠΚΤΜΝΕ

Το Α' ΠΚΤΜΝΕ περιλαμβάνει τις εξής νέες εργασίες, οι οποίες αφορούν εγκατάσταση οργάνων λειτουργίας προβολέων στους προς αντικατάσταση κατεστραμμένους πίνακες ηλεκτροδοτήσεως προβολέων του Δημοτικού Σταδίου:

N1/1 : Εγκατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα στραγγαλιστικού πηνίου για λαμπτήρα τύπου HQI 2 kW/400 V.

N1/2 : Εγκατάσταση ή αντικατάσταση σε ηλεκτρικό πίνακα πυκνωτού 60 μF/400 V.

Α' ΑΠΕ

Ο Α΄ ΑΠΕ του έργου συνετάχθη με σκοπό να αντικατασταθή το κιβώτιο διανομής και ο ηλεκτρικός πίναξ δύο πυλώνων προβολέν του Δημοτικού Σταδίου και να παρασχεθή ρεύμα στους προς κατασκευή σταθμούς ηλεκτρικών ποδηλάτων. Προς τούτο απαιτούνται αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών και η συμπερίληψη στο αντικείμενο του έργου των ως άνω νέων εργασιών.

Η προτεινομένη συνολική δαπάνη του έργου, είναι ίση με την συμβατική (79.322,96 €).
Ειδικότερα:

- Η δαπάνη της ομάδος εργασιών υπό τίτλο «ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» είναι ηξημένη κατά 1.274,41 € ως προς την συμβατική τοιαύτη, της αυξήσεως προερχομένης εκ συμβατικών εργασιών.

- Η δαπάνη της ομάδος εργασιών υπό τίτλο «ΚΑΛΩΔΙΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» είναι ηξημένη κατά 5.746,81 € ως προς την συμβατική τοιαύτη εκ των οποίων 5,24 € προέρχονται εκ συμβατικών εργασιών και 5.741,57 € οφείλονται στις νέες εργασίες.

- Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών, ύψους 7.214,52 € κατά την σύμβαση, μειούται προς κάλυψη των ως άνω υπερβάσεων. Το αδιάθετο υπόλοιπο αυτού προκύπτει ίσο προς 193,30 €.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Νέα Ιωνία, 16/5/2023

Ο συντάξας	Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών-Κατασκευών	Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών
Γ. Χουτζούμης	Γ. Χουτζούμης	Ε. Σμαραγδάκης

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 15387/2024 εισήγηση,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)
 - τον Α΄ ΠΚΤΜΝΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(Επί παρόντων ΕΞΙ (6) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει το Α΄ Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και τον Α΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Συντήρηση και επέκταση δημοτικών ηλεκτρικών δικτύων και εγκαταστάσεων έτους 2023».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ