



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Πράξης: 753**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στη Νέα Ιωνία, σήμερα **ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ώρα 13.00** πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκαν τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 5056/2023.

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Δημοτικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ' αριθμ. **53ηΠρ./53ηΣυν./38678/14-11-2025** εμπρόθεσμη και νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου.

Η Δημοτική Επιτροπή συνεδρίασε με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) Σωτήριο Σκευοφύλαξ, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 1306/16308/19-5-2025 απόφαση Δημάρχου, 2) Αγγελική Σακκαλόγλου-Αντιπρόεδρο, 3) Ελισάβετ Γεωργιάδου, τακτικό μέλος, 4) Γεώργιο Καρακώστα, τακτικό μέλος, 5) Στέργιο-Ελευθέριο Κοντοστέργιο τακτικό μέλος, 6) Βασίλειο Σπηλιωτόπουλο, τακτικό μέλος και 7) Γιώργο Στέφα, αναπληρωματικό μέλος.

Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μαρία-Ελισάβετ Κουλουριώτη, τακτικό μέλος, Φώτιος Τσομπάνογλου, τακτικό μέλος και Βασίλης Χριστοδούλου, τακτικό μέλος, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, με την υπ' αριθμ. **53ηΠρ./53ηΣυν./38678/14-11-2025** νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.

Κατά την έναρξη συζήτησης:

- του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γιώργος Στέφας, αναπληρωματικό μέλος,
- του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Στέργιος-Ελευθέριος Κοντοστέργιος, τακτικό μέλος.

Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία, κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

Ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από το σώμα να συζητηθεί.

Ο Πρόεδρος εισάγει το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά: Έγκριση Β' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2023».

Ακολουθως ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ. 38512/13-11-2025 εισήγηση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως:

Η κατά την διεξαγωγή έργου προκύπτουσα ανάγκη αυξομειώσεως εγκεκριμένων εργασιών και εν γένει μεταβολής της κατανομής της συνολικής δαπάνης αυτού σε μερικές δαπάνες θεραπεύεται δια της εγκρίσεως υπό της Προϊσταμένης Αρχής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ), δια του οποίου αναλύονται οι επενεκτές μεταβολές. Κατά παρ. 7 άρθρου 156 Ν. 4412/2016, «Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία». Θέση Προϊσταμένης Αρχής επέχει η καθ' υμάς Επιτροπή, επειδή:

α) «ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης» (Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2.3),

β) «2. Η δημοτική επιτροπή, πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για τα εξής: . . . β) την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, . . .» (άρθρο 74Α, παρ. 2β, Ν. 3852/2010, προστεθέν δι' άρθρου 9 Ν. 5056/2023) και

γ) Για «περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν. 4412/2016 . . ., έχουμε την άποψη ότι αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Δημοτική Επιτροπή» (υπ' αριθμ. 20541/4-3-2024 έγγραφο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών).

Δια της παρούσης σας υποβάλλομε συνημμένως προς έγκριση, την οποία εισηγούμεθα, τον Β' ΑΠΕ του εν θέματι έργου. Έχει συνταχθή προς αυξομείωση ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, αύξηση της δαπάνης απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών και συμψηφισμό επί έλασσον δαπανών της ομάδος εργασιών της αρχικής συμβάσεως υπ' αριθμόν 2 και τίτλο «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ» με επί πλέον δαπάνες της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ». Συνοδεύεται υπό αιτιολογικής εκθέσεως, η οποία πληροφορεί περί του έργου και των προτεινομένων μεταβολών.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος διαβάζει την αιτιολογική έκθεση και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΓΩΓΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2023

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2023
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 74.400,00 €
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 72.197,77 €
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ: 7.600,93 €
ΑΞΙΑ Α' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 11.862,20 €
ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ: 91.660,90 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ε.Ε.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Π Ε Ρ Ι

Β' ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η παρούσα έκθεση πληροφορεί αφ' ενός μεν περί του ως άνω έργου, αφ' ετέρου δε περί Β' Ανακεφαλαιωτικού Πίνακος Εργασιών (ΑΠΕ) αυτού.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο αποχετεύσεως ακαθάρτων, ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και η κατασκευή τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήρχετο σε 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο ανετέθη απ' ευθείας, βάσει διατάξεων άρθρων 118 και 120 Ν. 4412/2016. Υπεβλήθησαν μέσω ΕΣΗΔΗΣ προσφορές υπό τριών εργοληπτικών επιχειρήσεων, προσκληθεισών προς τούτο μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Δια της υπ' αριθμόν 2739/29225/19-10-2023, ΑΔΑ ΨΟΤΛΩΚΥ-3Φ1 και ΑΔΑΜ 23ΑWRD013618314 αποφάσεως Δημάρχου, ανετέθη το έργο στην επιχείρηση Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ Ε.Ε., προσενεγκούσα μέση εκπτώση 3% επί του τιμολογίου της Υπηρεσίας.

Το υπ' αριθμόν 30878/2023 συμφωνητικό εκτελέσεως του έργου (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜV013716376) υπεγράφη την 7/11/2023. Η συμβατική αξία του έργου ανήρχετο σε 72.197,77 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δε προθεσμία εκτελέσεως αυτού έληγε την 7/3/2025.

Δια της υπ' αριθμόν 694/24-9-2024 πράξεως της καθ' ημάς Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ψ5ΧΩΚΥ-Χ5Ρ), ενεκρίθη ο Α' ΑΠΕ του έργου, προβλέπων αύξηση της δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών, συμψηφισμό επί έλασσον δαπανών εργασιών και σύναψη συμπληρωματικής συμβάσεως προς εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών, παρατεινόντων την προθεσμία του έργου κατά πέντε μήνες.

Το υπ' αριθμόν 31544/2024 συμφωνητικό εκτελέσεως της α' συμπληρωματικής συμβάσεως του έργου (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015552414) υπεγράφη την 7/10/2024. Η συμβατική αξία αυτής ανέρχεται σε 11.862,20 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συνεπεία αφ' ενός μεν της προβλεπομένης υπό του Α' ΑΠΕ αυξήσεως της δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών, αφ' ετέρου δε της συναφθείσης α' συμπληρωματικής συμβάσεως, η μεν συνολική συμβατική αξία του έργου ανήλθε σε 91.660,90 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, η δε προθεσμία εκτελέσεως αυτού παρετάθη έως 7/8/2025.

Δια της υπ' αριθμόν 220/7-7-2025 πράξεως του καθ' ημάς Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΙΟΔΩΚΥ-3Κ4), η προθεσμία του έργου παρετάθη έως 22/6/2026.

Β' ΑΠΕ

Ο Β' ΑΠΕ του έργου συνετάχθη προς αυξομείωση ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών, αύξηση της δαπάνης απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών και συμψηφισμό επί έλασσον δαπανών της ομάδος εργασιών της αρχικής συμβάσεως υπ' αριθμόν 2 και τίτλο «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ» με επί πλέον δαπάνες της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ».

Ειδικότερα:

Της αρχικής συμβάσεως:

1) Η εκ 17.374,25 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 2 και τίτλο «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ», μη συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου (ΓΕ-ΟΕ), είναι μειωμένη κατά 3.581,14 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η επί έλαττον αυτή δαπάνη συμψηφίζεται με την εκ 3.676,59 € επί πλέον δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ». Η δυνατότης τοιούτου συμψηφισμού προβλέπεται στο άρθρο 156, παρ. 3γ, του Ν. 4412/2016 υπό όρους, οι οποίοι εν προκειμένω εκπληρούνται, δοθέντος ότι:

- Η δυνατότης συμψηφισμού αναφέρεται ρητώς στο συμφωνητικό του απ' ευθείας ανατεθειμένου έργου (άρθρο 4).
- Δια του συμψηφισμού δεν τροποποιούνται το βασικό σχέδιο ή οι προδιαγραφές του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών, ούτε θίγονται η πληρότης, η ποιότης και η λειτουργικότης του έργου.
- Η επί έλαττον δαπάνη δεν χρησιμοποιείται προς πληρωμή νέων εργασιών.
- Η εκ 3.581,14 € επί έλαττον δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, συγκρινομένη με την εκ 20.955,39 € συμβατική δαπάνη της ομάδος, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, ανέρχεται σε ποσοστό 17,09% αυτής, συγκρινόμενη δε με την εκ 41.787,11 € δαπάνη της αρχικής συμβάσεως (πλην ΦΠΑ, αναθεωρήσεως τιμών, απροβλέπτων δαπανών και ΓΕ-ΟΕ), ανέρχεται σε ποσοστό 8,57% αυτής, ενώ, κατά το ρηθέν άρθρο, οφείλει να μη υπερβαίνει τα ποσοστά 20% και 10% αντιστοίχως.

Σημειωτέον ότι η βάσει άρθρου 156, παρ. 3γ, Ν. 4412/2016 απαιτούμενη σύμφωνος γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, εν προκειμένω του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, προς χρήση επί έλαττον δαπανών, η οποία είχε εκφρασθή δια του από 4/9/2024 σχετικού πρακτικού αυτού, εν όψει εγκρίσεως του Α' ΑΠΕ, ισχύει και περί του υπό έγκριση ΑΠΕ, επειδή αφορά την αυτή ομάδα εργασιών και ακριβώς το αυτό ποσό επί έλασσον δαπάνης (3.581,14 €).

Η συνολική δαπάνη της υπ' αριθμόν 2 ομάδος εργασιών, συμβατικών και νέων, ανέρχεται σε 18.001,35 €, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ.

2) Η εξ 24.508,31 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, είναι ηυξημένη κατά 3.676,59 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ της επί έλασσον δαπάνης των συμβατικών εργασιών της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 2 και τίτλο «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ», το δε απομένον υπόλοιπο αυτής εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών.

Η συνολική δαπάνη της υπ' αριθμόν 1 ομάδος εργασιών, συμβατικών και νέων, ανέρχεται σε 28.324,08 €, μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ.

3) Προς κάλυψη της δαπάνης των νέων εργασιών και του υπολοίπου της υπερβάσεως της δαπάνης της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1, μετά τον συμψηφισμό της επί έλαττον δαπάνης της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 2, διατίθενται 5.355,22 € εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων. Επί πλέον, ποσόν 2000 € εκ των απροβλέπτων διατίθεται προς κάλυψη της αναφερομένης κατωτέρω αυξήσεως της δαπάνης των απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών. Το αδιάθετο υπόλοιπο των απροβλέπτων προκύπτει πλέον ίσο προς 41,10 €.

4) Η δαπάνη των απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών έχει αυξηθεί κατά 2000 € εν σχέσει προς την συμβατική τοιαύτη, ανερχομένη σε 2.939,68 € και παραμένουσα κατωτέρα του 15% της αξίας της αρχικής συμβάσεως μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ($0,15 \times 64.353,79 = 9.653,07$ €) και ως εκ τούτου εκπληρούσα τον όρο της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του Ν. 4412/2016.

5) Η εκ 57.644,79 € αξία της αρχικής συμβάσεως πλήν δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ μένει ίση προς την συμβατική τοιαύτη.

6) Η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών ανέρχεται σε 6.709,00 €, παραμένουσα στο ύψος που προέβλεπε ο Α΄ ΑΠΕ. Είναι ηξημένη κατά 6.129,79 € ως προς την συμβατική τοιαύτη.

7) Η συνολική αξία της αρχικής συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ, ανέρχεται σε 79.798,70 €, παραμένουσα στο ύψος που προέβλεπε ο Α΄ ΑΠΕ. Είναι ηξημένη € κατά 7.600,93 € ως προς την συμβατική τοιαύτη.

Της συμπληρωματικής συμβάσεως:

1) Η εκ 3.867,58 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, είναι ηξημένη κατά 524,28 € ως προς την συμβατική τοιαύτη. Η υπέρβαση αυτή καλύπτεται εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών. Νέες εργασίες δεν προβλέπονται.

2) Η εκ 2.555,95 € δαπάνη των συμβατικών εργασιών της ομάδος υπ' αριθμόν 2 και τίτλο «ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ», μη συμπεριλαμβανομένων ΓΕ-ΟΕ, παραμένει ίση προς την συμβατική τοιαύτη. Νέες εργασίες δεν προβλέπονται.

3) Προς κάλυψη της υπερέβασεως της δαπάνης της ομάδος εργασιών υπ' αριθμόν 1 και τίτλο «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ», μετά της αντιστοίχου επιβαρύνσεως ΓΕ-ΟΕ, διατίθεται 618,65 € εκ του κονδυλίου των απροβλέπτων. Επί πλέον, ποσόν 400 € εκ των απροβλέπτων διατίθεται προς κάλυψη της αναφερομένης κατωτέρω αυξήσεως της δαπάνης των απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών. Το αδιάθετο υπόλοιπο των απροβλέπτων προκύπτει πλέον ίσο προς 25,52 €.

4) Η δαπάνη των απολογιστικώς χρεουμένων εργασιών έχει αυξηθεί κατά 400 € εν σχέσει προς την συμβατική τοιαύτη, ανερχομένη σε 1.000,00 € και παραμένουσα κατωτέρα του 15% της αξίας της συμπληρωματικής συμβάσεως μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ($0,15 \times 9.566,29 = 1.434,94$ €) και ως εκ τούτου εκπληρούσα τον όρο της παραγράφου 10 του άρθρου 154 του Ν. 4412/2016.

5) Η εξ 8.605,29 € αξία της συμπληρωματικής συμβάσεως πλήν δαπάνης αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ μένει ίση προς την συμβατική τοιαύτη.

6) Η εξ 961,00 € δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών μένει ίση προς την συμβατική τοιαύτη.

7) Η εξ 11.862,20 συνολική αξία της συμπληρωματικής συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αναθεωρήσεως τιμών και ΦΠΑ, μένει ίση προς την συμβατική τοιαύτη.

Η συνολική δαπάνη του έργου, περιλαμβάνουσα αρχική και συμπληρωματική σύμβαση μετά ΦΠΑ, ανέρχεται σε 91.660,90 €, παραμένουσα στο ύψος που προέβλεπε ο Α΄ ΑΠΕ.

ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Νέα Ιωνία, 13/11/2025

Ο συντάξας
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών-Κατασκευών

Ο Διευθυντής
Τεχν. Υπηρεσιών

Γ. Χουτζούμης

Γ. Χουτζούμης

Ε. Σμαραγδάκης

Κατόπιν διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται απόψεις, όπως αυτές καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο
2. Αφού έλαβε υπόψη της:
 - την με αρ. πρωτ. 38512/2025 εισήγηση,
 - την αιτιολογική έκθεση,
 - τον Β΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Επί παρόντων ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)

Εγκρίνει τον Β΄ Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή συνδέσεων ακαθάρτων ακινήτων, καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων και κατασκευή σποραδικών τμημάτων αγωγών και φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων έτους 2023».

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**